



รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

โทรศัพท์ 0-7484-1927 โทรสาร 0-7484-1928

<http://www.charad.go.th>

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่การเงิน ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
1	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพุไต่เดิม หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด	/			423,000.00	423,000.00			ก.ย.68
2	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล.ล. จากสามแยกต้นประตู-โรงเรียนบ้านต้นประตู	/			472,000.00	472,000.00			ส.ค.68
3	โครงการบุกเบิกถนน สายกุโบร์-หนองไซ หมู่ที่ 9	/			498,000.00	498,000.00			ก.ย.68
4	โครงการบุกเบิกถนน สายควนโพธิ์-เกาะธง หมู่ที่ 1	/			498,000.00	498,000.00			ก.ย.68
5	โครงการบุกเบิกถนนสายมัสยิดนาพุ-ไต่ตะแหนะ หมู่ที่ 5	/			231,000.00	231,000.00			ก.ย.68
6	โครงการบุกเบิกถนน สายหัวทรง-หนองสามหาบ หมู่ที่ 3	/			488,000.00	488,000.00			ก.ย.68
7	โครงการปรับปรุงถนน สายช้างวัดควนชีแรด	/			115,000.00	115,000.00			ก.ย.68
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลี่ยงคลองชะรัดพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จากสะพานถนนท่ายาง ป้ายาง ฝ่ายกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลชะรัด	/			5,161,000.00	5,017,000.00			ก.ย.68

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่การเงิน ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชะรัดพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จากหน้าโรงเรียนบ้านต้นประดู่ ถนนสายสะพาน แก้ว ป้ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลชะรัด	/			2,262,000.00	2,058,000.00			ก.ย.68
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชะรัดพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จากสายท่าเนิน ถึง ควนทอน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด	/			5,495,000.00	5,360,000.00			ก.ย.68
11	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำจากท่อปลอก(ถนนควนชีแรด-ชลประทาน)-หน้าวัด ควนชีแรด(ต้นแบบ) หมู่ที่ ๗	/			37,800.00	37,000.00			ก.ย.68
12	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายวังพูลู-มัยยิตสะพานแก้ว หมู่ที่ ๕,๙	/			24,000.00	24,000.00			ก.ย.68
13	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายควนทอน-นาแต่ หมู่ที่ ๑	/			84,000.00	41,000.00			ก.ย.68
14	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหนองปรัง หมู่ที่ ๑	/			60,000.00	59,000.00			ก.ย.68
15	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายนามะพร้าว-นาแค หมู่ที่ ๖,๘	/			30,400.00	30,000.00			ก.ย.68
16	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหมู่ไล่-โปเหมาะ หมู่ที่ ๕,๘	/			21,000.00	20,000.00			ก.ย.68
17	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายสุสานมรโหม-ในทอน หมู่ที่ ๕	/			48,000.00	48,000.00			ก.ย.68
18	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำจากนาพรุ-พรุโต๊ะเต๊ะ หมู่ที่ ๕	/			102,000.00	102,000.00			ก.ย.68
19	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายเกาะวัง-นาบีต หมู่ที่ ๒	/			60,000.00	57,000.00			ก.ย.68

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีกร ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
20	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหนองสามหาบ-วังหิน หมู่ที่ ๓,๒	/			147,000.00	146,000.00			ก.ย.68
21	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหู่เล-เหมืองชลประทาน	/			114,000.00	114,000.00			ก.ย.68
22	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายท่านาคิน	/			60,000.00	59,000.00			ก.ย.68
23	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายนามะพร้าว-ท่านาคิน	/			60,000.00	60,000.00			ก.ย.68
24	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายท่านาคิน-เกาะหมอม	/			86,000.00	85,000.00			ก.ย.68
25	โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายเกาะหมอม-ตรอกปด	/			179,000.00	173,000.00			ก.ย.68
26	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายควนท่อน-ต้นสำน	/			75,000.00	75,000.00			ก.ย.68
27	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๑๔-๐๑๐ สาย ต้นสำน-บ้านนายโอบ หมู่ที่ ๓	/			20,600.00	12,000.00			ก.ย.68
	รวม 27 โครงการ				14,549,800.00	14,000,000.00			

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่การเงิน	โครงการ ที่มี ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
1	โครงการภูมิรักษ์ พืชผักสายน้ำ	/			5,000.00	1,090.00			ก.ย.2568
	รวม 1 โครงการ				5,000.00	1,090.00			

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		โครงการ ที่การเงิน ที่เบิกจ่ายไป	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอบุติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	/				400.00	400.00			มี.ค.2568
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอบุติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	/				400.00	400.00			ส.ค.2568
3	โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาเรียนรู้พัฒนาอาชีพและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนตำบลชะวัด	/				510,000.00	484,969.03			ม.ค.-ก.ค. 2568
4	ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	/				48,200.00	48,180.00			ก.ค.2568
5	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ริมน้ำพัฒนารัฐวิสาหกิจปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ตำบลชะวัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	/				20,000.00	20,000.00			ก.ย.2568
6	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง ตำบล ริมน้ำพัฒนารัฐวิสาหกิจปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง ตำบล ชะวัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	/				20,000.00	20,000.00			ก.ค.2568

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่ทันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
7	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ตำบลชะวัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	/			20,000.00	20,000.00			ก.ย.2568
8	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้านชะวัด ตำบลชะวัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	/			20,000.00	20,000.00			ก.ย.2568
9	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านมะพร้าว ตำบลชะวัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	/			20,000.00	20,000.00			ก.ย.2568
10	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควนชีแรด ตำบลชะวัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	/			20,000.00	20,000.00			ก.ย.2568

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่ทันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
11	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรียพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านหูละ ตำบลชะวัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	/			20,000.00	20,000.00			ก.ย.2568
12	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรียพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแดง ตำบลชะวัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	/			20,000.00	20,000.00			ก.ย.2568
13	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรียพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลชะวัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	/			20,000.00	20,000.00			ก.ย.2568
14	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรม	/			14,800.00	14,800.00			ส.ค.-68
	รวม 14 โครงการ				525,200.00	500,169.03			

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่การเงิน ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีกร ยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
1	โครงการค่ายกลางวัน (DAY CAMP)	/			20,000.00	20,000.00			ก.ค.2568
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	/			1,675,020.00	1,561,565.00			ม.ค.2568
3	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผลการประกันคุณภาพการศึกษา	/			45,000.00	44,994.00			ก.ย.2568
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	/			120,000.00	120,000.00			ม.ค.2568
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลชะรัต	/			170,000.00	169,955.00			ส.ค.2568
6	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลชะรัต	/			340,000.00	339,315.00			ส.ค.2568
7	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬากีฬาเด็กและเยาวชน	/			50,000.00	34,650.00			ส.ค.2568
8	โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	/			15,000.00	15,000.00			ต.ค.2567
9	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบนาน	/			10,000.00	5,400.00			ส.ค.2568
10	โครงการวันคล้ายวันเกิดผู้สูงอายุ	/			10,000.00	7,850.00			ส.ค.2568
11	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชน (มีสัปดาห์ละละหะมะ)	/			10,000.00	10,000.00			ส.ค.2568
12	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชน (มีสัปดาห์ละละหะมะ)	/			10,000.00	10,000.00			ส.ค.2568

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่เกินเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
13	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชน (มีสียัดพัฒนาอิสลาม)	/			45,000.00	45,000.00			ส.ค.2568
14	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านศาสนาและจริยธรรม อิสลามแก่เด็กและเยาวชน (มีสียัดหัวหรั่ง)	/			15,000.00	15,000.00			ส.ค.2568
	รวม 14 โครงการ				2,535,020.00	2,398,729.00			

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์การ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่การเงิน ยกลีก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1	โครงการพัฒนาความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่น	/			109,900.00	109,900.00		ส.ค.2568
2	โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี	/			10,000.00	10,000.00		ธ.ค.2567
3	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา	/			25,000.00	25,000.00		ธ.ค.2567
	รวม 3 โครงการ				144,900.00	144,900.00		